

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
АО "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Модернизация трубопроводов отопления подземной прокладки от опуска возле корпуса №15 до корпуса №10	2020	2020	2020	2020	5492,32	4141,55	
3.1.2	Модернизация трубопроводов отопления подземной прокладки перед ИТП корпуса №86	2021	2020	2021	2020	369,34	421,16	
3.1.3	Модернизация трубопроводов отопления подземной прокладки перед корпусом №3 со стороны корпуса №10	2021	2020	2021	2020	579,17	788,46	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								